

西北工业大学太仓校区管理委员会

西北工业大学长三角研究院

2020 年太仓二、三月份工作简报

一、重点工作	2
(一) 疫情防控及复工复产工作	2
(二) 太仓校区（一期）工程项目土建安装施工总承包正式发标	3
(三) 太仓校区一期规划建设进展情况.....	3
1. 报批报建.....	3
2. 设计进展.....	3
3. 施工进展.....	4
二、日常工作	4
(一) 人才引育工作	4
(二) 科研管理工作	5
(三) 文化宣传工作	5
(四) 教育管理服务工作	5

一、重点工作

（一）疫情防控及复工复产工作

疫情发生以来，院领导班子高度重视、快速响应，成立了工作领导小组，制定研究院《疫情防控方案》及《复工方案》，第一时间认真落实学校和地方政府的各项指示精神。利用微信、钉钉等网络平台，实行日报告，全面及时掌握全体员工及太仓校区过渡师生的行程动态与健康状态，建立员工健康档案，为员工配发口罩、护目镜等防护器具，积极开展宣传引导与健康知识普及。

同时，研究院及太仓校区管委会按照“停学不停工”的要求，坚持召开线上工作周例会、专题工作研讨9次，校地专题工作视频连线2次，商议重点工作事项26项，讨论制定研究院2020年度重点工作、审定江苏省级新型研发机构申报方案、研究第三批科研团队答辩情况及入驻方案等。

疫情期间，党支部严格落实“三会一课”制度，利用“学习强国”平台召开线上党组织生活，集体学习习总书记讲话精神。党员领导干部模范带头第一批参与到学校防疫志愿工作中，其他没有条件参与志愿服务的教职工也通过爱心捐款等方式贡献自己的力量，党支部自愿捐款比例达到100%。

按照分管校领导的指示，并在太仓市政府大力支持下，研究院会同科研院筹措口罩10万只，全数发往西安支持学校防疫一线。另研究院还积极通过海外才探基地提前筹措足量的消毒消杀物资，全力做好复工复产准备。分别于2月27日和3月14日向异地创新机构建设工作小组提交复工申请，

实施分批次复工复产。其中，郑曦于3月13日提前返回太仓，参加江苏省发改委调研太仓座谈会，在会上围绕太仓校区建设和支撑太仓发展航空产业做了专题汇报，受与会同志高度认可。在研究院第一批次返太教职工及入驻企业的复工组织经验基础上，研究院已于3月23日实现全面复工。

（二）太仓校区（一期）工程项目土建安装施工总承包正式发标

3月6日，太仓校区（一期）工程项目土建安装施工总承包正式发标。该项目具体采购内容包括教学综合体、学生宿舍楼、食堂及活动中心、教师周转公寓、文体综合楼等建筑的土建安装施工总承包。一期工程项目用地面积281930.8平方米，总建筑面积229425.7平方米，地上建筑面积211123.03平方米，地下建筑面积18302.67平方米，招标控制价近10亿元。计划开工日期为2020年4月15日，计划竣工日期为2021年7月15日，工期总日历天数为456天，采用公开招标方式进行，并采用综合评估法确定中标人。

下一阶段，太仓市高校办、文教投公司将根据发标情况，提前统筹做好开标阶段的相关工作，确保招投标工作顺利有序开展，确保四月中旬正式开工。

（三）太仓校区一期规划建设进展情况

1. 报批报建

西北工业大学太仓校区一期项目（含启动区）立项已完成、取得土地划拨决定书、用地规划许可证，工程规划许可

证办理完成，目前正在办理施工图审查。

2. 设计进展

西北工业大学太仓校区一期体育场及综合楼（启动区）工程土建施工图完成设计已提交并用于现场施工，室内装饰施工图绘制完成年后送审。

西北工业大学太仓校区一期项目（除启动区外其余各单体）已完成设计方案，通过结构抗震设计预评审、施工图已送审，并已提交用于招标文件清单编制。灯光亮化及幕墙设计已经完成，室内装饰、景观设计、校园门卫等方案汇报已完成，三方正在修改确认阶段，三方于3月9日召开视频会议，进一步讨论修改了景观、室内、智能化方案，并计划于三月中旬再次就修改后的最新方案召开研讨会。

3. 施工进展

项目受疫情影响，复工时间推迟。目前管理人员陆续返岗，各项复工准备工作已经启动。

西北工业大学太仓校区体育场及综合楼工程（启动区），区域内河道土方换填完成，综合楼一层结构完成，年前已完成场地整理及围墙封闭。一期试桩及检测工作已经完成。

三、日常工作

（一）人才引进工作

12月以来，太仓校区管委会、长三角研究院通过驻美、驻德才探基地、“青塔”微信公众号、青塔网、今日头条、网易、搜狐、澎湃、“西工大太仓”微信公众号等媒体发布太仓校区招聘海外高层次人才信息，截止至3月11日，共收

到简历 300 余份。将符合要求的高层次人才简历推荐至民航学院、软件学院、微电子学院、网安学院、化学制造研究院、先进核能材料研究院，其中，推送至化学制造研究院 51 人，2 人等待面试，15 人未通过初筛，其他正在审核中；民航学院 20 人，6 人正在审核中；软件学院 13 人，2 人等待面试，5 人等待回复；网安学院 4 人，1 人等待回复，1 人正在审核中；微电子学院 10 人，7 人未通过初筛，1 人正在审核中。

全面参与核科学与技术学院的筹建论证工作。谋划解决待筹建学院的进人难题，以长三角研究院为依托单位，参照校内相关学科标准，全面启动待筹建学院师资引进工作，经简历初筛，达成入职意向教师共计 27 人，待按入职流程引进。

积极推进太仓校区行政管理人员引进工作。制定《太仓校区行政管理人员招聘办法》及招聘流程，征集管委会及各入驻学院需求，制定年度用人计划，拟于近期发布招聘信息。

（二）科研管理工作

2 月，研究院正式被确认为江苏省级科研事业单位。

2 月以来组织江苏省科技计划项目及苏州市科技计划项目申报，截至目前项目申报合计 11 项，其中 7 项已完成主管部门审核。太仓市领军人才计划也已同步启动，目前意向征集 9 项。

研究院二次装修已全面复工，软件学院、网安学院过渡区域改造已基本完工，其余楼层在抓紧施工中。2020 年团队任务书签署工作已启动，预计 4 月上旬完成任务书签署工作。同时，正在进行第三批科技产业化团队进驻协议书商定环

节。

（三）文化宣传工作

研究院基于现有航小天 IP，计划打造出一套标准化规范化的 VI 基础视觉规范系统，另外针对航小天 IP 进行 3 款动作延展、3 款场景示范、3 款角色延展。进行 IP 视觉形象解读，搜集相关图，设计符合航小天的场景、动作、角色的形象，便于应用到衍生品当中，符合青少年的审美目标。

（四）教育管理服务工作

为切实增强学生对新冠疫情的安全防范意识和新学期的在线学习能力，长三角研究院于 2 月 24 日在腾讯会议举行“安全教育”与“在线学习教育”主题班会，2019 级软件工程全体硕士研究生参与此次班会

会议围绕新冠病毒易感人群、传播途径、临床表现、相关法律法规、防护措施、防诈骗等内容，深入浅出讲解关于新冠病毒疫情期间安全教育知识。接着就新学期的学习安排进行大致的讲解，带领学生一起学习西北工业大学学生在线学习行为规范，要求学生按照“停课不停学”的原则，主动适应线上教学模式，充分利用各类线上教学资源，完成自我提升。要求学生对在线课程做到不迟到、不早退，课程联络员要切实做好课程老师与班级学生的信息交流沟通工作，协助课程老师共同上好在线课程。最后，就学生目前关心的返校时间，导师分配等问题一一进行解答。

(本页无正文)